

ZONE D'AMENAGEMENT CONCERTÉ DE LA GRANDE ILE II

LE PROGRAMME DES EQUIPEMENTS PUBLICS A REALISER DANS LE CADRE DE LA ZAC

La ZAC de LA GRANDE ILE II est destinée à accueillir, en application des dispositions du PLU, des activités économiques, industrielles, artisanales et de services. Les travaux d'aménagement de la ZAC débuteront en 2007 pour s'achever en 2017 et accompagneront l'accueil des entreprises.

PROGRAMME DES EQUIPEMENTS PUBLICS NECESSAIRES AUX BESOINS DES FUTURS HABITANTS OU USAGERS DES CONSTRUCTIONS A EDIFIER DANS LA ZAC.

Le programme des équipements publics à réaliser concerne des infrastructures primaires et secondaires

- Les voies primaires (raccordement extérieur) seront bordées d'un trottoir pour les piétons et d'une piste cyclable.
- Les voies secondaires (voie en impasse) seront bordées d'un trottoir pour les piétons.

Les travaux consistent en la réalisation d'équipements qui se situent à l'intérieur du périmètre de la ZAC. Ils desservent la ZAC mais relient aussi la ZAC à l'extérieur de son périmètre ou encore permettront à terme le transit. Il s'agit de voies, de réseaux divers (eau potable, assainissement, etc...) et d'équipements assurant en totalité les besoins de la zone. Ces travaux seront réalisés par la COSI, aménageur qui en assurera la gestion et l'entretien.

L'ensemble de ces voies seront structurées pour accepter tous types de transports.

Description sommaire des équipements :

- **Voirie**

Dans une première tranche de travaux :

Réalisation de la voirie se raccordant sur la ZAC du SIZAGI, ainsi que de la voie au Sud du rond point central se raccordant ultérieurement sur la voie réalisée par le CG38 (voir plan joint 1^{ère} tranche).

Lorsque les lots au droit de ces voiries seront construits, nous réaliserons les travaux de finition de la 1^{ère} tranche, 2^{ème} phase.

Dans une 2^{ème} tranche de travaux :

Réalisation de la voirie au Nord de la zone se raccordant à la RD 165 par l'intermédiaire d'un rond point (voir plan joint 2^{ème} tranche).

- **Espace vert :**
Une coulée verte sera réalisée sur la traversée Est Ouest de la ZAC, des cheminements piétons seront maintenus ainsi que des plantations permettant de conserver un corridor écologique.
Le traitement du bassin de rétention des eaux pluviales sera végétalisé afin de contribuer à l'impact qualitatif de la zone.

- **Eclairage public :**
Des candélabres de voirie seront répartis le long des voies.
L'ensemble des réseaux seront enterrés.
Lors de la 1^{ère} phase, seuls des candélabres provisoires seront mis en œuvre.

- **Electricité :**
Le réseau électrique sera distribué soit par EDF soit par ESDB, en fonction de la zone géographique des lots.
Au Sud de la coulée verte, les tènements seront distribués par EDF.
Au Nord de la coulée verte, les tènements seront distribués par ESDB.
Les distributeurs pourront délivrer indifféremment des tarifs vert, jaune ou bleu.

- **Gaz :**
De la même façon que l'électricité, le gaz sera distribué par GDF au Sud de la coulée verte, et par ESDB au Nord de la coulée verte.

- **Téléphone et Télédistribution :**
Des réseaux souterrains seront réalisés sur les voiries desservant les tènements.
Chaque tènement pourra se raccorder à ce réseau.

- **Eaux usées :**
Un collecteur Ø 200 mm sera réalisé dans chaque voirie. L'exutoire du réseau d'eaux usées sera assuré par une station de refoulement raccordée sur le réseau du SIZAGI.

- **Eaux pluviales :**
Un bassin de rétention permettra de collecter l'ensemble des eaux de la ZAC, voiries et tènement vendus.
Une station de refoulement permettra d'évacuer les eaux stockées avec un débit limité.
Un réseau d'eaux pluviales sera réalisé pour récupérer les eaux des voiries et les rejets des tènements. Ce réseau sera constitué de canalisations enterrées et de noues de surface.

- **Eau potable :**
Une conduite d'eau potable sera réalisée dans chaque voirie au droit des futurs tènements.
Cette canalisation sera raccordée au réseau SIZAGI.

STATUT DES EQUIPEMENTS PUBLICS


LA COSI réalise, en tant que maître d'ouvrage de l'aménagement, les travaux relatifs aux équipements publics d'infrastructure situés à l'intérieur du périmètre de la ZAC. A l'achèvement des ouvrages réalisés, la COSI restera propriétaire de l'assiette foncière des équipements publics. Elle en assurera la gestion et l'entretien.


LA COSI - PARC D'ACTIVITES DE LA GRANDE ILE

Communes de LE VERSOUD et VILLARD BONNOT

Programme des équipements publics

Echelle : 1/4000


-  Travaux tranche 1 phase 1
-  Travaux tranche 1 phase 2
-  Travaux tranche 1 phases 1 et 2
-  Travaux tranche 2
-  voiries primaires
-  voiries secondaires



ZONE D'AMENAGEMENT CONCERTEE DE LA GRANDE ILE II

LE PROJET DE PROGRAMME GLOBAL DE CONSTRUCTION A REALISER DANS LA ZONE

A la lueur des activités attendues sur cette zone d'activités (industries, artisanat, services), le programme global de construction à réaliser a été évalué en partant du CES de 0.50% imposé sur cette zone, l'essentiel des bâtiments devant à priori s'organiser sur 1 niveau.



ZONE D'AMENAGEMENT CONCERTÉ DE LA GRANDE ILE II

Communes de Villard-Bonnot et Le Versoud

LES MODALITES PREVISIONNELLES DE FINANCEMENT DE L'OPERATION D'AMENAGEMENT ECHELONNEES DANS LE TEMPS

1 – MODALITES PREVISIONNELLES DE FINANCEMENT DES EQUIPEMENTS PUBLICS

Les équipements publics d'infrastructure programmés dans le cadre de la ZAC sont les suivants (croquis joint) :

Equipements d'infrastructure primaire

- Travaux tronçon A, voirie et réseaux, en première tranche
- Travaux tronçon C, voirie et réseaux, en seconde tranche
- Réalisation des bassins de rétention des eaux pluviales en première tranche
- Réalisation de la coulée verte Est-ouest en première tranche

Equipements d'infrastructure secondaire

- Travaux tronçon B, voirie et réseaux, en première tranche

Le coût prévisionnel des **équipements publics d'infrastructure** s'élève dans l'estimation prévisionnelle à ce jour, honoraires travaux et divers/imprévus compris à : **6 016 923 € H.T. –**.

La capacité de ces équipements répond essentiellement aux besoins des futurs usagers des constructions à édifier dans la zone. En application de l'article L.311.4.1 du Code de l'urbanisme (loi 93.122 du 29 janvier 1993, art. 55; loi 94.112 du 9 février 1994, art. 18), le coût des équipements publics est répercuté dans le montant des cessions consenties aux constructeurs de la ZAC.

- **LA COSI réalise**, en tant que maître d'ouvrage de l'aménagement, **les travaux** relatifs aux équipements publics d'infrastructure situés à l'intérieur du périmètre de la ZAC. A l'achèvement des ouvrages réalisés, la COSI restera propriétaire de l'assiette foncière des équipements publics. Elle en assurera la gestion et l'entretien.

L'aménagement de la zone se déroulera en 2 tranches. La première tranche étant réalisé en deux phases.

Les modalités de financement de l'opération se fondent sur des hypothèses de dépenses et de recettes présentées au tableau « Etat financier prévisionnel de l'opération ».

Il est établi en correspondance de cet « état financier prévisionnel » un échéancier prévisionnel des engagements financiers de l'aménageur en référence au calendrier opérationnel prévisionnel.

L'état financier prévisionnel ainsi que l'échéancier prévisionnel de financement sont joints au présent document.

2 – CALENDRIER PREVISIONNEL DE REALISATION DE L'AMENAGEMENT (croquis joint en annexe 1)

1° TRANCHE

- Terrains viabilisés commercialisés
60 642 m² de terrain représentant 4 lots prévisionnels
- Calendrier d'exécution des travaux d'équipements publics assurant la viabilité des terrains concernés :

1° phase :

- début des travaux fin 2007 achèvement 3^{ème} trimestre 2008.pour les travaux préparatoires qui concernent les équipements publics suivant et qui consistent en :

- Constitution voirie lourde tronçons A et B
- Constitution des réseaux EU, EP, AEP, télécom, électricité, gaz, éclairage public...
- Réalisation des bassins de rétention des eaux pluviales

2° phase :

- début des travaux début 2009 achèvement fin 2009.pour les travaux de finition qui concernent les équipements publics suivant et qui consistent en :

- Finition des voiries tronçons A et B
- Paysagement de la zone
- Réalisation de la coulée verte est-ouest

2° TRANCHE

- Terrains viabilisés commercialisés
196 927 m² de terrain représentant 8 lots prévisionnels
- Calendrier d'exécution des travaux d'équipements publics assurant la viabilité des terrains concernés :

début des travaux 2010, achèvement 2017

descriptif des travaux : constitution du tronçon C

- Constitution voirie lourde
- Constitution des réseaux EU, EP, AEP, télécom, électricité, gaz, éclairage public...
- Finition de la voirie
- paysagement


| | | | | |
|---|--|---|---------------------------------|------------------------|
| <p>Arrêté de DUP le : 26/05/2005</p> <p>Approbation du dossier de création de la ZAC le : 05/10/07</p> | <p>COSI (Communauté de communes du Moyen-Grésivaudan)</p> <p>ZAC DE LA GRANDE ILE II</p> <p>DOSSIER DE REALISATION</p> <p>ETAT FINANCIER PREVISIONNEL DE L'OPERATION - 29 NOVEMBRE 2007</p> | | | |
| <p>Superficie de la ZAC</p> <p>435 770 m²</p> | <p>Superficie des terrains en commercialisation</p> <p>257 000 m²</p> | <p>Projet de programme global de construction</p> | | |
| | | | 1° Tranche | 2° Tranche |
| | | M ² commercialisés | 60 642 | 196 927 |
| | | Coefficient d'emprise au sol | 0,5 | 0,5 |
| | | SHON maximum. | 31 000 m ² | 100 000 m ² |
| | | Nombre de lots prévisionnel | 4 | 8 |
| <p>COSI Maître d'ouvrage de l'aménagement</p> <p>Réalise l'ensemble des travaux d'équipements publics d'infrastructures Assure la gestion et l'entretien des équipements publics réalisés</p> | | <p>Programme des équipements publics</p> <p>Un giratoire en partie centrale de la zone qui diffuse des voiries de liaison vers la zone du SIZAGI et la future voie du CG38. Les voiries secondaires de desserte des lots - Réseaux sous voirie : E.U., E.P., bassin de rétention, Eau potable, Gaz et électricité, téléphone et télédistribution, nécessaires à la viabilité - Eclairage public - Cheminements piétons et espaces verts - piste cyclable sur le long des voies principales. Voirie de desserte depuis la RD 165 et création d'un giratoire</p> | | |
| <p>DEPENSES PREVISIONNELLES</p> <p>H.T.</p> | | <p>RECETTES PREVISIONNELLES</p> <p>H.T.</p> | | |
| <p>FONCIER</p> <p>acquisitions</p> <p>indemnités</p> <p>Notaire</p> <p><i>divers</i></p> <p>Etudes faisabilité</p> <p>Dossier DUP</p> <p>Dossier ZAC</p> <p>Honoraires</p> <p>BET VRD</p> <p>CSPS</p> <p>TRAVAUX</p> <p><i>* travaux préparatoires</i></p> <p><i>* aménagements paysagers</i></p> <p><i>* finitions</i></p> <p><i>* divers et imprévus</i></p> <p><i>* électricité</i></p> <p>Actualisation</p> <p>Divers (pub, copies, hono.)</p> <p>Frais financiers</p> | <p>2 278 333</p> <p>190 143</p> <p>44 974</p> <p>16 025</p> <p>35 250</p> <p>50 656</p> <p>42 300</p> <p>250 800</p> <p>4 954</p> <p>2 150 000</p> <p>750 000</p> <p>2 400 000</p> <p>321 104</p> <p>140 065</p> <p>138 570</p> <p>31 274</p> <p>265 551</p> | <p>Cession de terrains</p> <p><i>25,7 ha - 35 euros/m²</i></p> <p>Subvention du Conseil Général</p> | <p>8 995 000</p> <p>115 000</p> | |
| <p>TOTAL</p> | <p>9 110 000</p> | <p>TOTAL</p> | <p>9 110 000</p> | |

ETAT DE LA MAITRISE FONCIERE DE LA ZONE

| parcelles | coût HT | indemnités | notaire TTC | notaire HT | notaire TVA | |
|-------------------|---------------------|-------------------|------------------|------------------|-----------------|--|
| 164 | 8 011,00 | | 728,42 | 616,42 | 112,00 | |
| 23 et 26 | 22 903,04 | | 1 004,08 | 846,32 | 157,76 | |
| 21 et 104 | 61 565,00 | | 1 558,67 | 1 335,36 | 223,31 | |
| 11 | 237 010,13 | | 3 436,36 | 2 921,07 | 515,29 | |
| 105 | 17 880,00 | | 1 017,75 | 861,12 | 156,63 | |
| 6 et 7 | 94 103,00 | | 1 884,72 | 1 610,10 | 274,62 | |
| 106 | 45 774,00 | 5 153,40 | 1 259,23 | 1 061,23 | 208,00 | |
| 27/174/176 | 145 965,00 | | 2 544,56 | 2 127,55 | 417,00 | |
| 52 | 5 044,00 | | 812,64 | 679,46 | 133,18 | |
| 107 | 43 059,00 | 4 817,61 | 1 217,14 | 1 031,28 | 185,86 | |
| 25 | 171 775,00 | 19 561,50 | 2 706,41 | 2 297,63 | 408,78 | |
| 28 | 18 052,00 | 2 238,40 | 1 068,27 | 915,65 | 152,62 | |
| 103 | 21 713,00 | 4 888,46 | 961,60 | 812,70 | 148,90 | |
| 51 | 6 357,00 | 628,70 | 854,91 | 739,72 | 115,19 | |
| 152 et 102 | 65 930,00 | 14 964,96 | 1 650,27 | 1 408,67 | 241,60 | |
| 166 | 53 536,00 | | 1 356,84 | 1 148,90 | 207,94 | |
| 178 et 59 | 25 903,00 | 2 657,49 | 1 095,77 | 932,58 | 163,19 | |
| 217/218 | 54 058,00 | 25 955,63 | 1 548,73 | 1 312,36 | 236,37 | |
| 219/220 | 40 506,00 | 2 975,43 | 1 463,43 | 1 241,30 | 222,13 | |
| 49 | 14 304,00 | 1 461,06 | 988,60 | 831,67 | 156,93 | |
| 35 | 13 094,00 | | 977,06 | 828,60 | 148,46 | |
| 50 | 6 920,00 | 686,72 | 961,05 | 835,51 | 125,54 | |
| 336/191 | 206 012,12 | | 3 886,62 | 3 314,58 | 572,04 | |
| 557/558 | 10 967,00 | 68,90 | *1 154,78 | 911,92 | 242,86 | |
| 60 | 99 096,00 | 8 790,01 | 1 809,82 | 1 532,07 | 277,75 | |
| 5 et 10 | 223 084,50 | 28 296,04 | 3 474,23 | 2 954,20 | 520,03 | |
| 272/183/186 | 287 277,00 | 42 144,21 | 4 320,53 | 3 681,49 | 639,04 | |
| 193 | 17 163,00 | | 1 210,77 | 1 027,43 | 183,34 | |
| sous-total | 2 017 061,79 | 165 288,52 | 46 963,26 | 39 816,90 | 7 148,36 | Acquisition + indemnités + notaire HT |
| 185 | 32 714,00 | 4 271,00 | | | 0,00 | |
| 22 | 19 960,00 | 2 996,00 | | | 0,00 | |
| 554 | 3 878,00 | 576,00 | | | 0,00 | |
| 532 | 27 170,00 | 3 717,00 | | | 0,00 | |
| soupeape 15% | 96 280,30 | 13 294,00 | | | | |
| sous-total | 180 002,30 | 24 854,00 | 4 190,99 | 3 553,25 | 637,74 | 208 409,55 |
| 143 | 22 000,00 | | | | 0,00 | |
| 178 | 9 146,94 | | | | 0,00 | |
| 30 | 18 737,00 | | | | 0,00 | |
| 31 | 31 385,00 | | | | 0,00 | |
| TOTAL | 2 278 333,03 | 190 142,52 | 53 046,44 | 44 974,41 | 8 072,03 | 2 513 449,96 |

total sans rachat au
SIZAGI : 2 430 576,76

Modalités prévisionnelles de financement de l'opération - Dossier de réalisation - 10/12/2007



ETAT FINANCIER PREVISIONNEL DE L'OPERATION

Contenu des postes figurant en dépenses prévisionnelles (les dépenses réalisées sont grisées)

| Honoraires BET | |
|-------------------------------|-------------------|
| AVP | 36 900,00 |
| PRO/DCE | 77 490,00 |
| VISA/DET/AOR | 70 110,00 |
| levée topo pour avp | 6 000,00 |
| ART 50 avp | 9 900,00 |
| géotechnique COMPL | 25 200,00 |
| OPC | 25 200,00 |
| Total 1 | 250 800,00 |
| Dossier ZAC | |
| Prescrip paysage zac | 4 050,00 |
| Photographie aérienne CEMAP | 4 500,00 |
| création actualisation impact | 13 900,00 |
| réalisation | 4 450,00 |
| loi sur l'eau | 4 000,00 |
| Géomètre bornage/vente | 11 400,00 |
| Total | 42 300,00 |

| Honoraires BET tranches conditionnelles non pris en compte | |
|--|------------------|
| études préalables | 25 200,00 |
| concertation | 5 400,00 |
| faune flore acoustique air | 9 000,00 |
| Total 2 | 39 600,00 |

| Total contrat "Moeuvre" tr. Cond. Cprises | |
|---|-------------------|
| Total 1 | 25 200,00 |
| Total 2 | 39 600,00 |
| Total | 42 300,00 |
| TOTAL | 107 100,00 |

| Total contrat "Moeuvre" porté au bilan | |
|--|-------------------|
| Total 1 | 250 800,00 |
| Total | 42 300,00 |
| TOTAL | 293 100,00 |

| Etude faisabilité | |
|-------------------|------------------|
| SOLEN | 6 770,00 |
| EPURE | 28 480,00 |
| Total | 35 250,00 |

| Divers | |
|------------------|------------------|
| pub | 9 472,00 |
| photocopie SORRA | 1 184,00 |
| CDC | 5 683,00 |
| Ch agriculture | 10 206,00 |
| ONF | 650,00 |
| soupepe 15% | 4 079,25 |
| Total | 31 274,25 |

| Dossier de DUP | |
|---------------------------|------------------|
| SAGE étude impact loi eau | 16 750,00 |
| BRUNEL étude impact | 3 960,00 |
| MDP environnmt montage | 640,00 |
| SETIS | 358,00 |
| Huissier | 110,00 |
| TGI | 15,00 |
| Avocat Chapuis | 5 000,00 |
| Cons hypothèque DUP | 30,00 |
| CICF conseil juridique | 681,00 |
| Tomassino | 18 772,00 |
| CTGE état parcellaire | 4 340,00 |
| Total | 50 656,00 |

| Electricité | |
|----------------------------------|-------------------|
| dépense réalisée | 16 050,00 |
| électricité/Versoud | 100 000,00 |
| électricité/Régie-Villard Bonnot | 24 015,00 |
| Total | 140 065,00 |

| Poste Foncier " divers " | |
|--------------------------|------------------|
| Greynat | 3 585,00 |
| Rolando | 12 440,00 |
| Total | 16 025,00 |

| Poste Travaux " divers imprévus " | |
|-----------------------------------|-------------------|
| Vial David | 19 500,00 |
| divers/imprévus 6,5% des trvx | 301 604,23 |
| Total | 321 104,23 |

| Actualisation/révision | |
|---|-------------------|
| Trvx 1° tranche 1° phase 1 920 000 - 0% | 0,00 |
| Trvx 1° tranche 2° phase 750 000 - 3% | 22 500,00 |
| Trvx 2° tranche moins 800 000 euros 1 830 000 - 6% | 109 800,00 |
| Honoraires BET VRD 250 800 - 2,5% | 6 270,00 |
| Total | 138 570,00 |

ZAC DE LA GRANDE ILE II - AMENAGEUR : LA COSI (Communauté de communes du Moyen-Grésivaudan)


| ECHANGEUR PREVISIONNEL 12 mois arrêté arrêté le: 10/12/07 | MONTANT PREVISIONNEL HT | antérieur à | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------------------------------|------------------|------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|--------------------|------------------|------------------|----------------------|-------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| | | Décembre 2007 | 12 DECEMBRE 2007 | 1 JANVIER 2008 | 2 FEVRIER 2008 | 3 MARS 2008 | 4 AVRIL 2008 | 5 MAY 2008 | 6 JUN 2008 | 7 JUILLET 2008 | 8 AOUT 2008 | 9 SEPTEMBRE 2008 | 10 OCTOBRE 2008 | 11 NOVEMBRE 2008 | 12 DECEMBRE 2008 | 1 JANVIER 2009 | 2 FEVRIER 2009 |
| RECETTES | | REEL | PREVISION | PREVISION | PREVISION | PREVISION | PREVISION | PREVISION | PREVISION | PREVISION | PREVISION | PREVISION | PREVISION | PREVISION | PREVISION | PREVISION | PREVISION |
| Cessions de terrains | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lot 1 | 500 000 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lot 2 | 412 000 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lot 3 à 12 | 8 083 000 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Subvention du Conseil Général | 115 000 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL RECETTES ANNUELLES | 9 310 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 912 000 | 912 000 | 0 | 0 | 115 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL RECETTES CUMULEES | 9 310 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 912 000 | 912 000 | 912 000 | 912 000 | 1 027 000 | 1 027 000 | 1 027 000 | 1 027 000 | 1 027 000 | 1 027 000 | 1 027 000 | 1 027 000 |
| DEPENSES | | REEL | PREVISION | PREVISION | PREVISION | PREVISION | PREVISION | PREVISION | PREVISION | PREVISION | PREVISION | PREVISION | PREVISION | PREVISION | PREVISION | PREVISION | PREVISION |
| FONCIER | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Acquisitions | 2 278 333 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Indemnités | 150 143 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Noiaie | 44 974 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Divers | 16 025 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Etudes de faisabilité | 35 250 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dossier DUP | 50 656 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dossier ZAC | 42 300 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Honoraires BET VRD | 250 800 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CSPS | 4 954 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TRAVAILX | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Travaux préparatoires | 2 150 000 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| aménagements paysagers | 750 000 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| fractions | 2 400 000 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| divers et imprévus | 321 104 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| électrictés | 140 065 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Actualisation | 138 570 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Divers (pub. repro. horod) | 31 275 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Frais financiers | 265 551 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL DEPENSES ANNUELLES | 2 745 535 | 268 308 | 268 308 | 265 461 | 240 386 | 242 962 | 407 999 | 407 999 | 407 999 | 422 495 | 268 130 | 268 959 | 145 671 | 141 312 | 248 183 | 325 286 | 173 575 |
| TOTAL DEPENSES CUMULEES | 9 310 000 | 2 745 535 | 3 013 923 | 3 280 384 | 3 520 770 | 3 762 752 | 4 171 751 | 4 579 750 | 5 002 245 | 5 270 374 | 5 539 833 | 5 685 004 | 5 826 315 | 6 074 499 | 6 400 787 | 6 580 363 | 6 759 999 |
| SOLDE ANNUEL | 2 745 535 | 268 308 | 265 461 | 240 386 | 242 962 | 407 999 | 407 999 | 407 999 | 407 999 | 422 495 | 268 130 | 268 959 | 145 671 | 141 312 | 248 183 | 325 286 | 173 575 |
| ENCAISSE | 2 745 535 | -3 013 923 | -3 280 384 | -3 520 770 | -2 851 752 | -3 259 751 | -3 667 750 | -3 975 245 | -4 243 374 | -4 512 333 | -4 658 004 | -4 799 315 | -5 047 499 | -5 373 787 | -5 553 363 | -5 732 998 | |

LA COSI - PARC D'ACTIVITES DE LA GRANDE ILE

Communes de LE VERSOUD et VILLARD BONNOT

Programme des équipements publics

Echelle : 1/4000

-  Travaux tranche 1 phase 1
-  Travaux tranche 1 phase 2
-  Travaux tranche 1 phases 1 et 2
-  Travaux tranche 2
-  voiries primaires
-  voiries secondaires

